

## جلسة مجلس عاديہ رقم 6/18

بنایة المجلس المحلي	:	مكان انعقاد الجلسة
2/8/16	:	تاریخ انعقاد الجلسة
السابعة مساءً	:	ساعة انعقاد الجلسة
1. السيد الیاس الیاس , رئیس المجلس. 2. السيد جونی زکنون , عضو المجلس. 3. السيد جابی جبران , عضو المجلس. 4. السيد علم علم , عضو المجلس. 5. السيد نادر عیسی , عضو المجلس. 6. السيد شادي حلجل , عضو المجلس.	:	الحضور
1. السيد منصور منصور , عضو المجلس . 2. السيد شاکر غزال , عضو المجلس . 3. السيد شکري جبران , عضو المجلس. 4. السيد وسام حلجل , عضو المجلس.	:	الغیاب
1. السيد الیاس سابا , سكرتیر المجلس. 2. السيد شربل خريش , محاسب المجلس. 3. السيد سامر سعد , مهندس المجلس .	:	المشترکين
1. مکتبهم של חלק מחברי המועצה מיום 19/7/18 . 2. דיון בהמלצת ועדת מכרזים בעניין תכנון מקלטים .	:	على جدول الأبحاث

الرئيس : يفتتح الجلسة مرحباً بالأعضاء , وعلماً بأنه لم يتم تقديم أي اعتراض على محضر الجلسة السابق فيعتبر بهذا مصادقاً عليه .

### البند الأول : مכתבם של חלק מחברי המועצה מיום 19/7/18

#### א. עבודות פיתוח בשכונה מזרחית .

الرئيس : يقرأ فحوى الرسالة المقدمه من قبل أعضاء المجلس أمام الحضور التي تتعلق بأستفساراتهم حول أعمال التطوير في المنطقه الشرقيه , ظاهرة العنف المتزايد في القرية ومشروع بناء الجدار في المنطقه المحاذيه لبيت السيد عصام حليجل .

علم : يستفسر إذا قام الرئيس بدعوة الـ "מפקח" المسؤول من قبل المجلس المرافق للمشروع في المنطقه الشرقيه .

الرئيس : مهندس المجلس حاضر في الجلسة وبأمكانه اعطاء الأجوبه اللازمه . أن أعمال التطوير في المنطقه الشرقيه تقوم بأنجازها عن طريق شركة "משכ"ל والتي بدورها قامت بالتعاقد مع مقاول عن طريقهم للقيام بأعمال التطوير وذلك لأن شركة "משכ"ל بأمكاننا التعاقد معها بدون مناقصه . المشروع ممول من قبل وزارة الأسكان بمبلغ وقدره  $9 \frac{1}{2}$  مليون شاقل .

كل حساب الذي يقدمه المقاول يجب أن يصادق عليه مهندس المجلس . في الحساب الأخير رقم 7 وقام بفحصه بشكل مفصل وحينها تبين لنا أن المبلغ في هذا الحساب مبالغ به ولم يتم أنجاز العمل بموجبه وبعد فحص الأمر بشكل موضوعي من قبلنا وشركة "משכ"ל تم تصليح الحساب حسب ما ادعى به المهندس . اليوم وعلى أثر ذلك من الممكن أن يقوم المجلس بشكل مستقل بانجاز العمل بالخروج لمناقصه جديده لأتمام العمل هذا وطلب الرئيس من المهندس شرح الموضوع .

سيامر : مقابل جميع الأعمال التي تم أنجازها في المنطقه من قبل المقاول حصل المقاول على جميع مستحقاته الماليه. في الحساب رقم 7 لم أصادق على الأعمال المبينه به لأن معظمها لم تنجز بعد والمبالغ المبينه به مبالغ فيها .

الرئيس : يعرض أمام الأعضاء نسخه من الحساب رقم 7 المقدم من قبل المقاول والرد الذي حصلنا عليه في هذا الحساب بعد فحصه كما ذكر سابقاً من قبلنا وشركة "משכ"ل الذي تبين أن هنالك 46 ألف شاقل تعود للمجلس.

جونى : لماذا تم المصادقه على حسابات سابقه علماً أنه تبين اليوم أنه توجد أموال تعود للمجلس وليس من المفروض دفعها .

الرئيس : هنالك ערבות ביצוע للمقاول ولا خوف من استرداد هذا المبلغ .

جونى : بما أن المجلس قام في السابق بالمصادقه على حسابات سابقه والتي بعد الفحص اليوم تبين أنه لا توجد مبالغ يستحقها المقاول بل هنالك أموال يجب أن تعود للمجلس . هذا أن دل على شيء فيدل على أنه في السابق تم المصادقه ودفع مبالغ مقابل أعمال لم تنجز بعد.

علم : يتسائل عن هذه الحسابات .

الرئيس : الحسابات 1 حتى 6 موجوده وتم فحصها ودفع للمقاول بموجبها . المشكله كانت في الحساب الأخير وبحسب الخلاف بيننا لم نصادق عليه .

علم : أطلب الحصول على نسخه من جميع الحسابات اعلاه .

سامر : نحن اليوم بصدد الخروج لمناقصه جديده بشكل مستقل من قبل المجلس علماً أن الميزانيه موجوده في وزارة الأسكان .

الرئيس : الهدف من الخروج لمناقصه جديده هو انجاز ما تبقى من أعمال التطوير في المنطقه الشرقيه بحسب التخطيط المصادق عليه الذي سنقوم بأتمامه وأنجازه على أكمل وجه بحسب الميزانيه المتبقيه لدينا في وزارة الأسكان لهذا المشروع .

### **ب . אלימות בכפר .**

جونى : الأنفلات الأمني في القرية مستمر وأخذ بالتزايد ونحن نطلب عمل كما يلزم للحد من هذه الظاهره . هذا يبدأ من الاستيلاء على الأملاك العامه في الشارع الرئيسي , فك لافقات ممنوع الدخول في القرية , استمرار لأستعمال السلاح وغيرها .

شادى : كل هذا واجب الشرطه , المجلس يجب أن يتوجه للشرطه للعمل واتخاذ الإجراءات للحد من هذه الظاهره .

جونى : هذا من واجب المجلس وليس الشرطه .

شادى : كل هذه الأمور ليست ألا تقصيراً من قبل الشرطه .

علم : أقترح أن نقوم بتوجيه رسالة شكر لعضو الكنيست صيادا على الاستفسار الذي قدمه في الكنيست بهذا الخصوص ونطلب منه الاستمرار في معالجة الموضوع .

الرئيس : بحسب قرار مجلس سابق سنقوم بنصب 21 كاميرا في جميع أنحاء القرية , قمنا بالتوجه للشرطه عدة مرات ويوم الأثنين المقبل 6/8/18 ستكون لنا جلسة عمل مع **מפקד מרחב الشرطه** .

### **ג .**

الرئيس : لقد قام المقاول بأحضار جميع المستندات اللازمه ومن المفروض البدء بالعمل مطلع الأسبوع الأول .

### **البند الثاني : דיון בהמלצת ועדת מכרזים בעניין תכנון מקלטים .**

الرئيس : لجنة المناقصات قامت بالتوصيه على المهندس جورج حداد بأن يقوم بـ **תכנון 3 מקלטים ומרכז הפעלה** .

لقد تم تقديم 3 عروض من قبل المهندس جورج , المهندسه ماري حداد وسامر أبو ريا . وبما أن جورج وماري قدما نفس المبلغ وعليه أقترح أن يتم توزيعها بينهما بالتساوي .

جونى : عندما قمنا بفتح المناقصه سألنا المهندس بما يتعلق بأقتراح أبو ريا سامر 9% من تكاليف البناء لم نحصل على جواب من المهندس لأنه لا يوجد **אומדן** .

أقتراح ماري حداد كان 70,000 شافل أو 7% ولم يتم ذكر إذا كان مع الضريبه المضافه أم لا أما اقتراح جورج فكان 70,000 شافل ويشمل الضريبه وعليه قمنا بالتوصيه لأعطاءه المناقصه .

علم : يتسائل ما هي المبالغ التي ربحها جورج حتى الان من المجلس .

**انسحب العضو جابي جبران في هذه المرحلة**

الرئيس : اقترح للتصويت بما أن الأسعار لماري حداد تساوي الأسعار لجورج حداد أقترح أن تحصل ماري حداد على تكنولوجون 2 مكلمتيم ب- 70 ألف شافل كولل مع"م لكل ملجأ . وأن يحصل المهندس جورج على تكنولوجون ملجأ ومركز הפעלה بقيمة 70 ألف شافل كولل مع"م لكل واحد منهما .

**التصويت : مؤيد : الرئيس , نادر , شادي , علم , جوني .**

**أغلقت الجلسة الساعة التاسعة مساءً**

الياس سابا

الياس الياس

سكرتير المجلس

رئيس المجلس